

Datum	geplante Arbeiten	benötigte Materialien, Geräte, Werkzeuge FETT geschriebenes ist vorhanden
Sa. 26.08.2017 10:00 - 16:00	Elektroinstallation: Zuleitungen, Kabelkanäle, Lagerraum Kindergarten, Durchbrüche für Kabel, UV Heizung Öffnen der Decke Umkleide und Durchbrüche für Wasser und Heizung Umbau Trockenschrank: Messen, Planen	Fahrbares Gerüst, Stehleitern, Schlagbohrmaschinen, Durchbruchbohrer Werkzeug, Elektrikerwerkzeug Hubwagen
Sa. 02.09.2017 10:00 - 16:00	Öffnen der Decke Umkleide und Durchbrüche für Wasser und Heizung Elektroinstallation, Luftleitungen	Fahrbares Gerüst, Stehleitern, Schlagbohrmaschinen, Werkzeug, Elektrikerwerkzeug
Sa. 09.09.2017 10:00 - 16:00	Umbau Trockenschrank Aufstellen Trockenschrank, Kompressor, Regal Elektroinstallation, Luftleitungen	Fahrbares Gerüst, Stehleitern, Schlagbohrmaschinen, Werkzeug, Elektrikerwerkzeug Hubwagen
Sa. 16.09.2017 10:00 - 16:00	Elektroinstallation	Fahrbares Gerüst, Stehleitern, Schlagbohrmaschinen, Werkzeug, Elektrikerwerkzeug
Sa. 23.09.2017 10:00 - 16:00	Elektroinstallation	Fahrbares Gerüst, Stehleitern, Schlagbohrmaschinen, Werkzeug, Elektrikerwerkzeug
Sa. 30.09.2017 10:00 - 16:00	Elektroinstallation	Fahrbares Gerüst, Stehleitern, Schlagbohrmaschinen, Werkzeug, Elektrikerwerkzeug

Anmeldungen

Aktive

Aktive

Aktive

Aktive

Aktive

Aktive